

Số: /SNN-KHTC
Về việc Rà soát điều chỉnh kế
hoạch đầu tư công GD 2021-2025.

Hải Dương, ngày tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 1988/SKHĐT-THQH ngày 30/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

Trong kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tổng số vốn là: 288,411 tỷ đồng, bao gồm các dự án:

- Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030: 260 tỷ đồng;

- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT: 8,411 tỷ đồng;

- Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: 20 tỷ đồng.

1. Tình hình triển khai thực hiện:

1.1. Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương

- Tổng mức đầu tư: 8,411 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện:

+ Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Ngày 27/10/2022 UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình.

+ Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo: Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành dự kiến tuần đầu tháng 11.

+ Sau khi có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức công tác đấu thầu theo quy định.

+ Dự kiến dự án thực hiện trong 02 năm 2022 - 2023

- Kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân:

+ Kế hoạch vốn năm 2022: Theo thông báo dự kiến kế hoạch vốn của UBND tỉnh (số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022): 05 tỷ đồng. (*chưa có quyết định cấp vốn*)

- Giá trị giải ngân: 0 đồng.

- Dự kiến đến 31/12/2022 nếu được cấp đủ vốn cũng chỉ có thể giải ngân được khoảng 2,0/5,0 tỷ đồng. Lý do: Chủ đầu tư tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến nếu không có vấn đề phát sinh, đến tháng 12/2022 mới có thể triển khai thi công, khi đó chỉ có thể giải ngân cho việc thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư, tạm ứng thực hiện hợp đồng 30%.

- Khó khăn vướng mắc:

+ Công trình ban đầu dự kiến thực hiện trong năm 2023, tuy nhiên tháng 8/2022 tỉnh có Thông báo dự kiến Kế hoạch vốn cho công trình năm 2022 là 5,0 tỷ đồng.

- Quá trình triển khai có thể gặp khó khăn do vướng mắc GPMB vì: Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tỉnh đang rà soát phương án sắp xếp, bố trí trụ sở các cơ quan, hiện nay UBND tỉnh chưa quyết định chấp thuận việc chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) về trụ sở tại số 106 Hồng Quang, thành phố Hải Dương.

1.2. Dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) tỉnh Hải Dương

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 20 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện:

Chủ đầu tư đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

- Kế hoạch vốn và giá trị giải ngân:

+ Kế hoạch vốn năm 2022: Theo thông báo dự kiến kế hoạch vốn của UBND tỉnh (số 84/TB-UBND ngày 02/8/2022): 10 tỷ đồng (*chưa có quyết định cấp vốn*)

+ Giá trị giải ngân: 0 đồng.

- Khó khăn vướng mắc:

Hiện nay Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tỉnh đang rà soát phương án sắp xếp, bố trí trụ sở các cơ quan; UBND tỉnh chưa quyết định phê duyệt phương án chuyển các đơn vị của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn và Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn) và Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý) về trụ sở tại số 106 Hồng Quang, TP Hải Dương nên chưa có căn cứ để Sở Nông nghiệp và PTNT trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

1.3. Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030:

- Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025: 260 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn liên ngành số 1049/HDLN-SNN-SKHĐT ngày 30/6/2022 để hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án.

- Kế hoạch vốn và giá trị giải ngân:
- + Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025: 260 tỷ đồng.
- + Giá trị giải ngân: 0 đồng.
- Khó khăn vướng mắc:

Quy trình, thủ tục hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án cho các dự án yêu cầu phải được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, tuy nhiên kinh phí hỗ trợ chỉ được tối đa 50% một số hạng mục của Dự án (thường chỉ đạt khoảng 20 – 25% Tổng mức đầu tư của Dự án) nên chưa khuyến khích được các Chủ đầu tư tham gia.

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch.

2. Kiến nghị:

Sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

- Giữ nguyên 03 dự án trên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

- Bổ sung thêm vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh dự án: Xây mới Trạm kiểm lâm Côn Sơn - Hạt kiểm lâm thành phố Chí Linh, thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, theo thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại thông báo số 122/TB-UBND ngày 21/10/2022. Tổng mức đầu tư là 4,888 tỷ đồng.

Vậy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó GD Sở;
- Phòng QLXD;
- Lưu VT, (03b).

Bùi Văn Thăng